



H.XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES

- **Obligación 34 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, establecida en el Artículo 68 de la LGCG).- Programas con Recursos federales: 2022**

Al 30 de septiembre, tercer trimestre de 2022

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 30-sep-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS					
Fecha de Inicio de la Obra:		03/06/22		Fecha Terminación de la Obra:	
		02/09/22			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
22.942977°, -109.948411°					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2438357		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	03/05/2022	Fecha Presenta Propuestas	25/05/2022	Fecha Fallo	01/06/2022
Fecha Inicio Contrato	03/06/2022	Fecha Termino Contrato	02/09/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,081,265.53	\$ -	\$ -	\$ 2,543,768.98	\$ -	\$ 4,625,034.51

Datos requeridos
102

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
0.00%	28.01%	40.25%	31.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
\$ -	\$ 1,295,744.06	\$ 1,861,349.90	\$ 1,467,940.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,625,034.51

Avance Fisico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL
Mayo	0%		\$ -	\$ -
Junio	12%	El \$1,387,510.35 corresponde al anticipo	\$ 1,387,510.35	\$ -
Julio	28%		\$ 591,037.85	\$ -
Agosto	45%		\$ 730,680.18	\$ 730,680.18
Septiembre	5%		\$ 1,241,824.34	\$ 1,047,293.53
Octubre	0%		\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -
Diciembre	0%		\$ -	\$ -
Total Acumulado	90.00%		\$ 3,951,052.72	\$ 1,777,973.71

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: RURAL Fecha: 30-sep-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD DE SANTIAGO					
Fecha de Inicio de la Obra:		03/06/22	Fecha Terminación de la Obra:		02/09/22
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		23.486591°, -109.725107°			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2438313		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	03/05/2022	Fecha Presenta Propuestas	25/05/2022	Fecha Fallo	01/06/2022
Fecha Inicio Contrato	03/06/2022	Fecha Termino Contrato		02/09/2022	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,531,289.81	\$ -	\$ -	\$ 2,296,934.71	\$ -	\$ 3,828,224.52

Datos requeridos
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
0%	19.02%	51.91%	29.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
\$ -	\$ 728,243.45	\$ 1,987,321.66	\$ 1,112,659.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,828,224.52	

Avance Físico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Junio	10%	El \$1,148,467.45 corresponde al anticipo	\$ 1,148,467.45	\$ -	\$ -
Julio	5%	Obra en ejecución y proceso de estimación	\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	5%	En espera de equipos, obras de recepción terminadas, los equipos se encuentran en tránsito que esto representa aproximadamente el 80% del monto contratado	\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	5%		\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Total Acumulado	25.00%		\$ 1,148,467.45	\$ -	\$ -



Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodriguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO Fecha: 30-sep-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECAS Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS					
Fecha de Inicio de la Obra :		28/07/22	Fecha Terminación de la Obra :		26/10/22
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
22.927390°, -109.952562°					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2438333		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	14/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	30/06/2022	Fecha Fallo	14/07/2022
Fecha Inicio Contrato	28/07/2022	Fecha Termino Contrato	26/10/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,409,057.73	\$ -	\$ -	\$ 1,722,181.67	\$ -	\$ 3,131,239.40

Datos requeridos

102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
0.00%	0.00%	2.50%	27.94%	48.32%	21.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	
\$ -	\$ -	\$ 78,316.27	\$ 874,953.81	\$ 1,512,966.48	\$ 665,002.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,239.40	

Avance Físico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Junio	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Julio	15%	Obra en ejecución y proceso de estimación, el importe de \$939,371.82 corresponde al anticipo	\$ 939,371.82	\$ -	\$ -
Agosto	39%		\$ 1,418,574.21	\$ 638,358.39	\$ -
Septiembre	23%		\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Total Acumulado	77.00%		\$ 2,357,946.03	\$ 638,358.39	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: **DESARROLLO INTEGRAL**

Fecha : 30-sep-22

FI-PROAGUA-12

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS					
Fecha de Inicio de la Obra :	11/08/22				
Fecha Terminación de la Obra :	10/10/22				
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
23.059496°, -109.696865°					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2480471		Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	18/08/2022	Fecha Presenta Propuestas	09/08/2022	Fecha Fallo	10/08/2022
Fecha Inicio Contrato	11/08/2022	Fecha Termino Contrato	11/10/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 249,400.00	\$ -	\$ -	\$ 249,400.00	\$ -	\$ 498,800.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	50.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,700.00	\$ 249,400.00	\$ 124,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498,800.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	15%	Estudio en ejecución y proceso de estimación.
Septiembre	50%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	65.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

1.- ELABORACIÓN DE TABLERO DE CONTROL
 1.1.- Recopilación y análisis de la información disponible sobre Indicadores de Desempeño
 1.3.- Presentación, discusión y validación de los indicadores con los directivos del Organismo

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodriguez Piña
 Director General