



OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE 1,320 MTS DE COLECTOR DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 30" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL EN ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABOS, B.C.S.**

CONTRATO: **IO-803008993-E1-2020**

CONTRATISTA: **INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V.**

PROGRAMA: PROAGUA APAUR

INICIO: 26/06/2020

TERMINACIÓN: 23/09/2020

CONVENIO: 26/06/2020 23/09/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACIÓN		AMORTIZACIÓN	\$ AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ESTIMACIÓN 1	\$4,882,737.60	\$781,238.02	\$5,663,975.62	\$2,265,590.25	\$3,398,385.37	0.0	\$28,319.88	\$5,635,655.74	26-06-2020 al 15-07-2020	896	22/07/2020
ESTIMACIÓN 2	\$1,182,667.95	\$189,226.87	\$1,371,894.82	\$548,757.93	\$823,136.89	0.0	\$6,859.47	\$1,365,035.35	16-07-2020 al 15-08-2020	919	25/08/2020
ESTIMACIÓN 3	\$900,907.42	\$144,145.19	\$1,045,052.61	\$418,021.04	\$627,031.56	0.0	\$5,225.26	\$1,039,827.35	16-08-2020 al 15-09-2020	953	23/09/2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,966,312.97</b>	<b>\$1,114,610.08</b>	<b>\$8,080,923.05</b>	<b>\$3,232,369.22</b>	<b>\$4,848,553.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,404.61</b>	<b>\$8,040,518.44</b>			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$7,047,705.30
IVA	\$1,127,632.85
TOTAL	\$8,175,338.15

IMPORTE DE CONVENIO:	\$561,074.01
IVA	\$89,771.84
TOTAL	\$650,845.85

RTE CONTRATO + CONVENIO:	\$7,608,779.31
IVA	\$1,217,404.69
TOTAL:	\$8,826,184.00



OBRA: REPOSICIÓN DE CARCAMO NO.1 DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.  
 CONTRATO: IO-803008993-E1-2019  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.

PROGRAMA: PROAGUA APARURAL  
 INICIO: 28/10/2019  
 TERMINACIÓN: 30/12/2019  
 CONVENIO: 10/01/2020 25/01/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACION		AMORTIZACIÓN	5 AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$545,946.07	\$87,351.37	\$633,297.44	\$379,978.46	\$253,318.98	0.0	0.0	\$633,297.44	-	A-364	29/10/2019
ESTIMACIÓN 1	\$559,545.32	\$89,527.25	\$649,072.57	\$389,443.54	\$259,629.03	\$194,721.77	\$3,245.36	\$451,105.44	08-11-2019 al 30-11-2019	A-25	11/12/2019
ESTIMACIÓN 2	\$279,879.21	\$44,780.67	\$324,659.88	\$194,795.93	\$129,863.95	\$97,397.96	\$1,623.30	\$225,638.62	01-12-2019 al 31-12-2019	A-50	12/02/2020
ESTIMACIÓN 3	\$783,260.48	\$125,321.68	\$908,582.16	\$545,149.29	\$363,432.86	\$341,177.71	\$4,542.91	\$562,861.54	01-01-2020 al 25-01-2020	A-90	30/03/2020
ESTIMACIÓN 1E	\$131,029.39	\$20,964.70	\$151,994.09	\$91,196.46	\$60,797.64	0.0	\$759.97	\$151,234.12	01-01-2020 al 25-01-2020	A-92	31/03/2020
ESTIMACIÓN 3A	\$80,644.50	\$12,903.12	\$93,547.62	\$56,128.57	\$37,419.05	\$0.00	\$467.74	\$93,079.88	01-01-2020 al 25-01-2020	A-91	30/03/2020
ESTIMACIÓN 2E	\$44,012.32	\$7,041.97	\$51,054.29	\$30,632.57	\$20,421.72	0.0	\$255.27	\$50,799.02	01-01-2020 al 25-01-2020	A-93	01/04/2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,878,371.22</b>	<b>\$300,539.40</b>	<b>\$2,178,910.62</b>	<b>\$1,307,346.37</b>	<b>\$871,564.25</b>	<b>\$633,297.44</b>	<b>\$10,894.55</b>	<b>\$1,534,718.63</b>			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	<b>\$1,819,820.22</b>
IVA	\$291,171.24
TOTAL	<b>\$2,110,991.46</b>

IMPORTE DE CONVENIO:	<b>\$58,551.33</b>
IVA	\$9,368.21
TOTAL	<b>\$67,919.54</b>

RTE CONTRATO + CONVENIO:	<b>\$1,878,371.55</b>
IVA	\$300,539.45
TOTAL:	<b>\$2,178,911.00</b>